

阎良区重点建设项目服务领导小组办公室文件

阎项办发〔2022〕5号

阎良区重点建设项目服务领导小组办公室 关于 2022 年全区重点项目和惠民实项目 1-5 月进展情况的通报

各街道办事处、开发区，区级各有关部门、有关单位：

现就 2022 年全区 86 项重点项目 1-5 月进展情况通报如下：

一、重点建设项目进展情况

（一）项目建设进度情况

86 个重点项目全年计划投资 76.42 亿元，截至 5 月底，累计完成投资 47.24 亿元，占全年计划任务的 61.28%，已超额完成本月目标任务。52 个新建项目已开工 45 个，开工率 86.5%。34 个续建项目中 3 个未复工，为安芦幼儿园、张大夫安置区建设项目、阎良区武屯天然气分输站建设。

其中，4 个项目竣工（建筑垃圾再利用项目、青松路提升改造项目、秦农银行阎良支行办公大楼改造项目、生猪养殖场建

设项目），51 个项目超目标任务，17 个项目达到目标任务，3 个未达到目标任务（人民东路倚天路雨水管网改造项目、中医医院迁建项目、中国航空文化博览园项目）。

（二）项目固投入库情况

截至 5 月底，86 个项目中，除去 13 个项目不符合入库条件外，已入库 45 个（包含 7 个军工项目），入库率 61.6 %。其中，5 个项目资料已报区统计局，预计 6 月份可入库，为武屯街道美丽村庄片区建设项目、陕西秦龙良种奶山羊 5G 智慧产业园项目、环保治理管家项目、电力管沟建设项目及航空航天电磁窗、智能蒙皮研发制造项目。

二、31 项惠民实事项目进展情况

全区 31 项惠民实事项目已开工或启动实施 21 项，开工率 67.7%。截至 5 月底，已累计完成投资 1.23 亿元，完成全年投资计划任务（2.47 亿元）的 49.8%。

三、存在问题

目前重点项目进展情况整体好于往年，但对比全年任务完成和高质量项目支撑高质量发展的要求相比，还存在一些问题和差距。一是项目入库入统比重不高，已开工项目中，除 13 个项目不具备入库条件，5 个已上报入库资料外，还有 13 个项目未上报入库资料。3 个未达目标任务项目，实际完成投资与预计相差 10156 万元。二是项目前期手续办理还需加快，当前已进入 6 月，仍有 16 个项目前期手续未完成，其中，市级子项目未办结的 4

个，续建项目 4 个。

四、下一步工作建议

（一）全力以赴抓推进。针对前期手续未办结，要找出堵点，及时协调解决，推动新开工项目按计划开工。针对在建项目，要科学合理组织实施，倒排工期，抓好进度和质量，争取超额完成年度计划目标。针对未按时序开工的项目，要深入研判、找准症结、精准发力，加强部门协同，形成攻坚合力。针对进度缓慢项目，要进行专题研究，逐一制定推进措施和时间表，分类、分层次做好推进工作。

（二）强化入库应统尽统。各单位要健全工作机制，形成主要领导亲自过问、分管领导负责协调、专业人员具体落实的项目入库工作机制，形成合力解决入统难题，确保重大项目早开工、早建设、早入统。开展重点项目入统排查工作，建立未入统项目清单和销号机制，加强监管和考核力度，督促项目实施主体完善项目入库入统资料，确保投资形成实物工作量。

（三）加大项目储备谋划。要抓住机遇，深入分析研判近期中省市稳住经济大盘最新产业政策和投资导向，结合我区展需要，聚焦重点领域，抓紧谋划储备明年的重大项目。要跟踪对接招商引资签约项目，加大手续办理、要素保障力度，一旦具备建设条件，及时纳入区级重点项目计划。

（四）强化措施优保障。建立滞后及未开工项目管理台账，健全重点项目全生命周期管理体系。逐项目倒排工期，明确时间

节点，提高前期工作质量，加快开工建设进度。按照“要素跟着项目走”原则，建立重点项目要素优先保障机制，制定土地、规划、环评指标等核心要素优先保障项目清单，积极协调、跟踪服务，为项目建设扫除障碍。

附件：1.2022 年重点项目 1-5 月进展情况统计表

2.2022 年惠民实事项项目 1-5 月进展情况统计表

阎良区重点项目服务领导小组办公室

2022 年 6 月 15 日

附件 1

2022 年重点项目 1-5 月进展情况统计表

序号	项目名称	承办单位	年计划任务（万元）	完成任务（万元）	完成比例	备注
1	北塬遥测/雷达阵地建设项目（续建）	振兴街道办	700	7980	1140.00%	
2	人民路中段提升改造项目	区住建局	3000	6934	231.13%	
3	渭北（阎良）330 千伏输变电工程项目（续建）	武屯街道办	7000	9640	137.71%	
4	阎良区青松路提升改造项目	经济开发区	2000	2640	132.00%	
5	秦农银行阎良支行办公大楼改造项目	振兴街道办	1520	1830	120.39%	
6	阎良区保障性住房项目（续建）	区住建局	7000	7530	107.57%	
7	关山新建小学（续建）	区城投集团	1100	1120	101.82%	
8	阎良区石川河综合治理项目（续建）	区水务局	3000	3030	101.00%	
9	北屯小型航空特色工业园区项目	北屯街道办	5000	5000	100.00%	
10	建筑垃圾再利用项目	关山街道办	1500	1500	100.00%	
11	西安欣兴现代农业园项目	武屯街道办	1200	1200	100.00%	
12	生猪养殖场建设项目	区农业农村局	1300	1300	100.00%	
13	众天蜂蜜文化旅游体验基地项目	北屯街道办	1950	1875	96.15%	
14	武屯街道小城镇功能提升项目	武屯街道办	1300	1250	96.15%	
15	龙记观园项目（续建）	经济开发区	2300	2190	95.22%	
16	永晓包装箱制造项目	新兴街道办	1000	950	95.00%	
17	金属工艺装饰板加工项目	武屯街道办	2000	1895	94.75%	

序号	项目名称	承办单位	年计划任务（万元）	完成任务（万元）	完成比例	备注
18	滨河产业融合发展项目	新兴街道办	1000	890	89.00%	
19	张大夫小学（续建）	区城投集团	2500	2165	86.60%	
20	阎良区三四七区棚户区改造安置房一期建设项目（续建）	区城改事务中心	20700	17690	85.46%	
21	粮食绿色高质高效创建项目	区农业农村局	1000	850	85.00%	
22	德瑞牧业智慧牧场建设项目	武屯街道办	2200	1810	82.27%	
23	环保塑料管生产项目	北屯街道办	2000	1600	80.00%	
24	阎良区农业农村信息化建设项目	区农业农村局	1000	800	80.00%	
25	阎良区城市片区化更新项目	区城投集团	50000	39700	79.40%	
26	试飞员培养条件建设项目（续建）	新华路街道办	42670	33690	78.95%	
27	丽登悦城	新华路街道办	22400	17519	78.21%	
28	居圣苑B区项目（续建）	振兴街道办	4000	3010	75.25%	
29	电力设备智能制造项目（续建）	经济开发区	6800	5090	74.85%	
30	武屯街道美丽村庄片区建设项目	武屯街道办	5500	4082	74.22%	
31	碧桂园·天誉（续建）	振兴街道办	20000	14550	72.75%	
32	荣观梧桐美地（续建）	振兴街道办	5200	3760	72.31%	
33	新意达智能生产系统改造项目	新兴街道办	1050	750	71.43%	
34	龙鼎天墅	新华路街道办	79449.4	56516	71.13%	
35	阎良区三四七区棚户区改造项目安置房建设（二期）（续建）	区城改事务中心	30000	20216	67.39%	
36	京昆高速公路阎良段改扩建项目（续建）	区交通局	30000	20000	66.67%	
37	恒泰悦璟府	振兴街道办	10000	6600	66.00%	

序号	项目名称	承办单位	年计划任务（万元）	完成任务（万元）	完成比例	备注
38	621#装配厂房建设项目（续建）	凤凰路街道办	4250	2800	65.88%	
39	新建停机坪三期工程项目	凤凰路街道办	4250	2750	64.71%	
40	邵家村污水治理项目	新兴街道办	1670	1050	62.87%	
41	关山美丽村庄片区建设项目	关山街道办	4500	2800	62.22%	
42	前进东路与润天大道十字以北片区城市更新项目（续建）	新华路街道办	8000	4890	61.13%	
43	润景城建设项目（续建）	凤凰路街道办	15000	8700	58.00%	
44	凤鸣华府（续建）	荆山开发区	10000	5700	57.00%	
45	510号大飞机维护厂房项目	新华路街道办	7340	4169	56.80%	
46	阎良区断垣村片区化城市更新项目（续建）	区城投集团	22400	12710	56.74%	
47	阎良区三四七区棚户区一期改造项目安置房建设项目室外配套	区城改事务中心	1000	564	56.40%	
48	670#机棚项目	凤凰路街道办	3750	2020	53.87%	
49	西安阎良北110kV输变电工程	振兴街道办	4030	2170	53.85%	
50	阎良区电力管沟建设项目	区住建局	49500	25740	52.00%	
51	德信·锦绣观邸项目	新兴街道办	10000	5200	52.00%	
52	锦庭春晓（续建）	荆山开发区	16000	8200	51.25%	
53	环保治理管家项目	经济开发区	2000	1020	51.00%	
54	城东片区城市更新项目（续建）	新华路街道办	26000	13230	50.88%	
55	陕西秦龙良种奶山羊5G智慧产业园项目	关山街道办	10000	5050	50.50%	
56	航星花园小区（续建）	区城投集团	7000	3530	50.43%	
57	阎良区安芦组棚户区改造安置房建设项目（续建）	区城投集团	26000	13100	50.38%	

序号	项目名称	承办单位	年计划任务（万元）	完成任务（万元）	完成比例	备注
58	阎良区锦都鑫苑项目（续建）	区城投集团	7900	3960	50.13%	
59	阎良供水安全提升改造项目（续建）	区水务局	1200	600	50.00%	
60	优势特色产业发展项目	区农业农村局	3000	1500	50.00%	
61	阎良区胜利街、润天大道与咸铜候西铁路立交桥建设项目（续建）	区城投集团	15000	7500	50.00%	
62	振兴中心小学新建教学楼项目	区教育局	3200	1379	43.09%	
63	航空供应链基础配套园项目（一期）（续建）	区城投集团	20000	7910	39.55%	
64	西飞一小新建教学楼项目	区教育局	2100	786	37.43%	
65	迎宾小学新建教学综合楼项目	区教育局	3750	1313	35.01%	
66	安芦幼儿园（续建）	区城投集团	1500	515	34.33%	
67	航空航天电磁窗、智能蒙皮研发制造项目	经济开发区	6000	1820	30.33%	
68	阎良区中医医院迁建项目（续建）	区城投集团	7867	2370	30.13%	
69	灾后重建	关山街道办	9100	2200	24.18%	
70	507.508 特种车库项目	新华路街道办	3600	589	16.36%	
71	樊胡路小胡村至北窑村段改建工程	区交通局	3500	550	15.71%	
72	514 号维修定检厂房项目	新华路街道办	3330	518	15.56%	
73	关山街道农村污水治理项目	关山街道办	1000	150	15.00%	
74	阎良区天硕农业科技示范园项目	区城投集团	5000	600	12.00%	
75	西安阎良中国航空文化博览园（一期）项目（续建）	区城投集团	20000	2010	10.05%	
76	张大夫安置区建设项目（续建）	区城投集团	10000	1000	10.00%	
77	阎良区消防站项目	区城投集团	4800	370	7.71%	
78	人民东路倚天路雨水管网改造项目（续建）	区城投集团	5110	163	3.19%	

序号	项目名称	承办单位	年计划任务（万元）	完成任务（万元）	完成比例	备注
79	城市基础设施提升项目	区住建局	1600	15	0.94%	
80	阎良区雨污混错接改造项目	区住建局	3000	15	0.50%	
81	阎良区武屯天然气分输站建设（续建）	武屯街道办	1000	0	0.00%	
82	年产2万吨液态羊奶生产线建设项目	武屯街道办	2300	0	0.00%	
83	年产5000万罐铁罐生产线扩建项目	武屯街道办	1000	0	0.00%	
84	阎良区三四七区棚户区改造项目安置房建设（二期）项目室外配套	区城改事务中心	2000	0	0.00%	
85	阎良区三四七区及安芦组安置区道路项目	区城投集团	2000	0	0.00%	

附件 2

2022 年惠民实事项目 1-5 月进展情况统计表

序号	项目名称	承办单位	年计划任务（万元）	完成任务（万元）	完成比例	备注
1	免费“两癌”筛查等妇幼健康项目	区卫生健康局	167.85	361	215.07%	
2	城北部分道路市政设施及景观提升项目	荆山开发区	327.5	500	152.67%	
3	被征地农民社会保障待遇发放	区人社局	550	796	144.73%	
4	新型经营主体培育项目	区农业农村局	700	600	85.71%	
5	扶持创业	区人社局	3500	2574	73.54%	
6	新华路街道办事处社区建设提升改造项目	新华路街道办	1107	686	61.97%	
7	新华路街道办事处养老服务体系建设	新华路街道办	1000	589	58.90%	
8	工伤、失业保险待遇支付	区人社局	1000	581	58.10%	
9	阎良区三级养老体系建设项目	区民政局	500	290	58.00%	
10	城乡低保、城乡特困供养金发放	区民政局	2400	1304	54.33%	
11	城乡居民养老保险待遇发放	区人社局	6500	3318	51.05%	
12	2022 年农机具购置补贴项目	区农业农村局	300	150	50.00%	
13	2022 年粮改饲项目	区农业农村局	450	220	48.89%	
14	残疾人两项补贴	区民政局	330	153	46.36%	

序号	项目名称	承办单位	年计划任务（万元）	完成任务（万元）	完成比例	备注
15	产前筛查和新 生儿疾病筛查 项目	区卫生健康局	72.32	31.87	44.07%	
16	2022 年旅游示范创建项目	区文化旅游局	180	70	38.89%	
17	残疾人专职委员补助、残疾人自强绿色行动项目和精神病患者免费服药、住院补贴	区残联	153.3	42	27.40%	
18	阎良区火化设施项目	区民政局	231.5	18	7.78%	
19	农村公路养护工程	区交通局	500	20	4.00%	
20	教育资助	区民政局	30	1	3.33%	
21	阎良区文物保护、开发及环境整治项目	区文化旅游局	465	6	1.29%	
22	阎良区农村人饮提升改造项目	区水务局	700	0	0.00%	
23	大件垃圾拆分中心	区城管局	300	0	0.00%	
24	有毒有害垃圾暂存点	区城管局	100	0	0.00%	
25	垃圾分类宣传教育展示中心	区城管局	300	0	0.00%	
26	阎良区金丰公社现代农业服务中心建设项目	区供销社	340	0	0.00%	
27	2022 年全民健身惠民工程	区文化旅游局	200	0	0.00%	
28	振兴路口袋公园	区城管局	350	0	0.00%	
29	阎良区城北综合市场项目	区城投集团	600	0	0.00%	
30	计划生育家庭 奖励扶助	区卫生健康局	1200	0	0.00%	
31	2022 年惠民演出项目	区文化旅游局	150	0	0.00%	

